

INFORMACJA O REALIZACJI GMINNYCH PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2021 ROKU

Lp.	NAZWA ZADANIA	OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	PONIESIONE NAKŁADY NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.	Na realizację zadania w 2022 r. pozyskano dofinansowanie na 29 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków z WFOŚiGW w kwocie 217.500,00 zł.	10 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2022 r.
2.	Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórow.	Przejęto nieodpłatnie działki na budowę nowej drogi. Droga będzie wykonywana z wykorzystaniem własnego sprzętu. Zakupiono kruszywo.	25 000,00	19 248,11	Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.
3.	Przebudowa drogi gminnej Rożny-Zdania	Wykonano przebudowę drogi na odcinku 999 mb. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 974.430,00 zł oraz pomocy finansowej Gminy Kleszczów w kwocie 240.000,00 zł	1 311 148,00	1 294 560,42	Zadanie zakończone.
4.	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryszyce.	Na realizację zadania pozyskano pomoc finansową od Gminy Kleszczów w wysokości 313.410,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 963.608,67 zł. Dokonano częściowej wymiany lamp oświetlenia ulicznego na LED.	980 000,00	779 783,76	Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.
5.	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej.	Na realizację "Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy sieci wodociągowej oraz przebudowę i rozbudowę zbiorczej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej ..." pozyskano dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.923.607,00 zł. W roku 2021 wydatkowano na wybudowanie 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.	654 500,00	503 926,22	Zadanie planowane jest do zakończenia w roku 2022.

6.	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszytach wraz z rozbudową i przebudową.	Uzyskano dofinansowanie w wysokości 529.758,10 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wykonano w 2021 r. rozbudowę i przebudowę budynku wraz z termomodernizacją.	1 200 144,82	1 182 141,76	Zadanie zakończone.
7.	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy.	Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 2.695.607,48 zł. Projekt polega na instalacji na budynkach prywatnych indywidualnych odnawialnych źródeł energii w postaci modułów fotowoltaicznych, solarnych oraz kotłów na biomasę, które będą wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby własne. W roku 2021 wykonano 118 kompletów instalacji fotowoltaicznych i zamontowano 39 pieców na biomasę.	1 889 136,16	1 839 490,53	Zakończenie realizacji zadania w 2022 r., po wykonaniu 86 szt. instalacji solarnych.
8.	Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych.	Zadanie zostało częściowo zrealizowane zg z umo	287 000,00	248 520,31	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023.
9.	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,7 kW dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Blok Dobryszycy.	Pozyskano środki na wykonanie zadania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 160.834,00 zł. W 2021 r. opracowano projekt budowlany.	17 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane w 2022 roku.
10.	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy - etap II.	Opracowano dokumentację techniczną projektów dla kolejnego etapu OZE.	29 000,00	24 600,00	Zadanie będzie realizowane w 2022 roku ze środków programu " Polski Ład".
11.	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.	Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy oraz Studium wykonalności.	40 000,00	38 138,61	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków UE.
12.	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobryszycy.	-	0,00	0,00	Zakończenie zadania w 2022 r.
13.	Przebudowa ul. Brzeźnickiej w Dobryszytach wraz z zagospodarowaniem parkingów przy Gminnym Ośrodku Zdrowia i przy Kościele Parafialnym.	Wykonano przebudowę ulicy wraz z parkingami.	840 000,00	832 631,70	Zadanie zakończone.
RAZEM:			7 282 928,98	6 773 041,42	