

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
„ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w roku 2025 ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Dobryczyce
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 590647977
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Wolności 8
- 1.4.2.) Miejscowość:** Dobryczyce
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 97-505
- 1.4.4.) Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL713 - Piotrkowski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 446811193
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@dobryczyce.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://dobryczyce.biuletyn.net>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-1f488a84-295a-41e9-9185-2f0f27a22fe1
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00453901
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2025-10-02

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2025/BZP 00321916
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:**
- „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w roku 2025 ”
- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.

Południowej w miejscowości Dobryszyce.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach ew. nr 1971/1, 1968/3 z obrębu 0004 Dobryszyce w miejscowości Dobryszyce na terenie gminy Dobryszyce, województwo łódzkie. Obszar przeznaczony pod przedmiotową inwestycję pełni funkcję komunikacyjną dla mieszkańców miejscowości Dobryszyce na terenie gminy Dobryszyce oraz terenów przyległych.

W stanie istniejącym teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję stanowi drogę gminną ul. Południową w miejscowości Dobryszyce. Droga posiada jezdnię o szerokości zmiennej od ok. 4,0 m do ok. 4,5 m. Jezdnia posiada nawierzchnię asfaltową. Wzdłuż drogi brak wydzielonych poboczy. Wzdłuż drogi występują utwardzone zjazdy do posesji. Na przedmiotowym odcinku wzdłuż drogi występuje zabudowa mieszkaniowa zagrodowa rozproszona, a także pola uprawne. Droga posiada liczne nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym oraz inne uszkodzenia jak wyboje i wykruszenia nawierzchni. Odwodnienie w stanie istniejącym realizowane jest powierzchniowo na tereny nieutwardzone w granicach pasa drogowego.

Parametry techniczne ulicy Południowej przeznaczonej do przebudowy:

1. Kategoria funkcjonalna drogi - Droga gminna.
2. Klasa techniczna drogi - Droga dojazdowa – D.
3. Wymagana nośność - Wymagana nośność dla kategorii ruchu KR1.
4. Nawierzchnia jezdni – Asfaltowa.
5. Szerokość jezdni - 5,0 m.
6. Nawierzchnia poboczy - Mieszanka niezwiązana z kruszywem 0/31,5 mm.
7. Szerokość poboczy - 0,75 m.
8. Odwodnienie - teren nieutwardzony w granicach pasa drogowego.
9. Długość odcinka - 623,00 mb.

Konstrukcja projektowanej jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 (wg PN-EN 13108-1) – 4 cm,
- skropienie warstwy wiążącej kationową emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,3 kg/m²,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 (wg PN-EN 13108-1) – 5 cm,
- skropienie podbudowy kationową emulsją asfaltową C60B10ZM/R w ilości 0,5 kg/m²,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3 (wg PN-EN 13242, PN-S-06102:1997) – 20 cm,
- warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 (wg PN-EN 14227-1:2013-10) – 20 cm.

Konstrukcja projektowanego pobocza:

- warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm (wg PN-EN 13242) – 15 cm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót został zawarty w Załączniku nr 8 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

60 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Bitum Sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 151487775

4.3.3.) Ulica: Cegielniana 20

4.3.4.) Miejscowość: Lubliniec, Lipie Śląskie

4.3.5.) Kod pocztowy: 42-700

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 684039,05 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00384872/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-09-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 684039,05 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy